



COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

Date : 16, 17 et 19 juillet 2021

Lieux : - Sentier de la tourelle aux meules (gués)

Personnel : 4 personnes

Nature des travaux : Réfection des gués sur la Dourbie

Aspect technique :

Bien que le niveau de la Dourbie soit au plus bas en cette saison, il a fallu concevoir un barrage autour de chaque pierre pour que leur surface de contact avec l'assise ne soit pas dans l'eau.

Pour un meilleur ancrage, 2 fers à béton ont été scellés entre l'assise et chaque pierre.

Utilisation d'un ciment spécial (ciment chrono) à prise très rapide.

110 heures sur le terrain ont été nécessaires pour réaliser ces travaux.

1 - Gué dit "de Pardaillé".

AVANT



PENDANT



APRES



2 - Gué dit "chez Bob"

AVANT



PENDANT



APRES



L' EQUIPE "CONCEPTION - REALISATION"

